

Quartalsbericht I. Quartal 2023

über die Schmutzwasserentsorgung der Stadt Hohen Neuendorf

vorgelegt durch die Wasser Nord GmbH & Co. KG, kaufmännischer und technischer Betriebsführer für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf.

Im I. Quartal 2023 erfolgte eine stabile Schmutzwasserentsorgung für das gesamte Stadtgebiet Hohen Neuendorf.

1 Abwassermengen – Überleitung zur KA Wansdorf

Die nach Wansdorf übergeleiteten Schmutzwassermengen werden von den Pumpwerken Borgsdorf I, Sportplatz und Pinnower Chaussee, sowie dem Überpumpbetrieb am PW Borgsdorf II gefördert. Die Schmutzwassermengen beinhalten damit das gesamte in der Stadt Hohen Neuendorf und deren Stadtteilen (ohne Stolpe) anfallende Schmutzwasser.

Zeitraum	Ist – kumulativ	Plan – kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2023	265.381 m ³	285.000 m ³	-19.619 m ³

2 Kanal

2.1 Instandhaltung – Kanal

Reinigung der Kanäle und Schächte

Die in der Tabelle angegebenen Reinigungslängen beinhalten neben der routinemäßigen Reinigung, auch die Reinigung in Vorbereitung einer TV-Inspektion für eine Gewährleistungs- bzw. Sanierungsuntersuchung.

Reinigung Kanal

Zeitraum	Ist-kumulativ	Plan-kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2023	11.654 m	11.968 m	-314 m

Reinigung Schächte

Zeitraum	Ist-kumulativ	Plan-kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2023	291 St	293 St	-2 St

Inspektion Kanal

Zeitraum	Ist – kumulativ	Plan – kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2023	4.803 m	4.927 m	-124 m

Inspektion Grundstücksanschlüsse

In der nachstehenden Tabelle sind die Anzahl der per TV-Inspektion untersuchten Grundstücksanschlüsse zusammengestellt.

Zeitraum	Ist – kumulativ	Plan – kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2023	388 St	398 St	-10 St

Entstörungsdienst / Verstopfungen

Im I. Quartal 2023 trat eine Verstopfung im Hauptkanal und keine Verstopfung im öffentlichen Bereich von Grundstücksanschlüssen auf.

2.2 Investitionen - Kanal

Alle Investitionsvorhaben des Wirtschaftsplanes 2023 sind wie geplant angelaufen. Eine detailliertere Berichterstattung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen in den nachfolgenden Quartalen.

3 Pumpwerke / ADL

3.1 Instandhaltung - Pumpwerke / ADL

Betrieb

Die Instandhaltung der Pumpwerke wurde entsprechend dem Jahresarbeitsplan durchgeführt.

Reinigung der Sammelräume

Die im Jahresplan vorgesehenen Reinigungen der Sammelräume sind erfolgt. Insgesamt wurden im I. Quartal 23 Sammelräume gereinigt.

Entstörungsdienst und Entstörungsreparaturen

PW Lessingstraße, Stolper Straße, Gewerbestraße, in Bergfelde, Bahnhofstraße, Wiesenstraße in Borgsdorf, Sportplatz (Haubachstraße), Puschkinallee, Rotpfehl, Hubertusstraße in Hohen Neuendorf

In diesen Pumpwerken verursachten verstopfte Pumpen mehrere Störmeldungen. Auslöser für die Verstopfungen waren Fremdkörper in den Laufrädern (Zopfbildung, Reinigungstücher, Holzstücke, Faserstoffe, Folien). Die Pumpen wurden demontiert, gereinigt und wieder in Betrieb genommen.

Hinweis zur Entsorgungssicherheit:

Tendenziell ist zu beobachten, dass sich die Abnutzungszeiten der Pumpen aufgrund der veränderten Schmutzwasserfrachten (Eintrag von Sand, Laub usw.) und der hohen Laufzeiten verkürzen. Auch steigen die Aufwendungen für die Instandhaltung (Reinigung, Instandsetzung, ...) der SW-Anlagen. Die veränderte Abwasserbeschaffenheit hat negative Auswirkungen auf die Abwasserreinigung in der Kläranlage.

Die zusätzlich zu fördernden Regenwassermengen bedeuten eine erhebliche Belastung für das Schmutzwassersystem und haben langfristige, negative Auswirkungen auf die Entsorgungssicherheit.

Instandsetzung

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden im I. und II. Quartal vorbereitet und begonnen. Der Abschluss der Maßnahmen ist vorrangig für das III. Quartal geplant.

3.2 Investitionen - Pumpwerke / ADL

Alle Investitionsvorhaben des Wirtschaftsplanes 2023 sind wie geplant angelaufen. Eine detailliertere Berichterstattung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen in den nachfolgenden Quartalen.

4 Sonstiges / Ingenieurleistungen

4.1 Ingenieurleistungen

Bearbeitung TöB-Beteiligungen

Im I. Quartal 2023 wurden von Wasser Nord insgesamt 56 Stellungnahmen / Leitungsauskünfte abgegeben.

Zugang Grundstücksanschlüsse

Im I. Quartal 2023 wurden 5 Grundstücksanschlüsse nachgerüstet.

5 Betriebswirtschaftliche Auswertungen

5.1 Liquidität

Der Stand aller Konten bei der Deutschen Kreditbank betrug am 31.03.2023 443.465,46 €.

5.2 Sonstiges

Der Stand der offenen Forderungen aus Grundstücksanschlussarbeiten betrug am 31.03.2023 32 T€.

Hohen Neuendorf, den 24.04.2023

Wasser Nord GmbH & Co. KG
gez. Olaf Bennühr